



Direzione Regionale delle Marche

Ufficio Risorse Materiali

Determina di proroga

OGGETTO: Contratto Reg. Uff. n. 13300 del 2017 - *Lavori di ampliamento della rete LAN mediante realizzazione di 27 nuove PDL presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno in via Luigi Marini 15* - Concessione all'Impresa M.A. Impianti s.r.l. di proroga di 18 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con atto Reg. Uff. n. 13300 del 17.05.2017, è stato affidato all'Impresa M.A. Impianti s.r.l. con sede in via del Lavoro 20, 63078 Pagliare di Spinetoli (AP), l'appalto dei *Lavori di ampliamento della rete LAN mediante realizzazione di 27 nuove PDL presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, in via Luigi Marini 15*;

premessi che il capitolo *Termine* del contratto fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi (*gnc*) ad iniziare dal 18 maggio 2017 e quindi con scadenza 26.06.2017;

vista la nota prot. Reg. Uff. n. 16573 del 21.06.2017, in base alla quale l'appaltatore formula l'istanza volta ad ottenere una proroga di 18 giorni, a tutto il 14/07/2017, del termine contrattuale di ultimazione lavori;

considerato che la richiesta è pervenuta in tempo utile ;

considerato che in data 11.07.2017 è pervenuta nota del Direttore dei lavori con la quale comunica che il proseguimento dei lavori oltre la data del termine contrattuale di ultimazione non ha comportato alcun disservizio nelle regolari attività dell'Ufficio e la ditta sta adottando tutte le necessarie accortezze e precauzioni per limitare al massimo le interferenze con i compiti d'istituto del personale dell'Ufficio;

reputato che il ritardo nell'esecuzione dei lavori, oltre il termine pattuito, non ha causato alcun danno all'Amministrazione e alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno nello specifico;

reputato altresì congruo il periodo di proroga richiesto dall'Impresa;

ritenuto, pertanto, per quanto sopra, di concedere all'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 18 (diciotto) giorni naturali e consecutivi a tutto il 14/07/2017;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

DETERMINA

1. di concedere, per la ragioni esposte in premessa, all'Impresa M.A. Impianti s.r.l., appaltatrice dei *Lavori di ampliamento della rete LAN mediante realizzazione di 27 nuove PDL presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, in via Luigi Marini 15*, una proroga del termine di ultimazione di 18 (diciotto) giorni naturali e consecutivi, rispetto a quelli previste contrattualmente;
2. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, il nuovo termine di ultimazione dei lavori, viene fissato al 14/07/2017.

Il Responsabile del procedimento

Ornella Ciarlo

Firmato digitalmente

GC

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente